

ZAPISNIK SA SASTANKA

**PROJEKAT:**

Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar - Subotica

BELEŠKA br.12**DATUM: 22/06/2022.g.****MESTO: Beograd****Учесници/
дистрибуција:**

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Zhang Xiaohua	JV CRIC-CCCC	zhangxiaohua@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Yaowu	JV CRIC-CCCC	liuyaowu@cric.rs
Liu Aigiao	CRDC	liuaigiao@crdc.rs
Luochun Hang	JV CRIC-CCCC	lchcric@163.com
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Mirna Milanković	CRIC	mirna.milankovic@cric.rs
Janko Kovljanic	DB EC	janko.kovljanic@deutschebahn.com
Nikola Krsmanović	DB E&C	nikola.krsmanovic@deutschebahn.com
Radmila Cvetković	Utiber	r.cvetkovic@utiber.rs
Miloš Trajković	Utiber	m.trajkovic@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Nebojša Stojanović	Cestra	nest@cestra.rs
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Branko Mitrović	Egis	branko.mitrovic@egis-group.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Andrija Popović	IŽS	andrija.popovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	Tema	Zadužen	Rok za izvršenje
1	Deonici 3, Novi Sad - Subotica - Državna granica (kelebija)		
1.1	Mesečni izveštaj Investitor je predložio da pored sastanaka koji se obavljaju na gradilištu većom frekvencijom ustanove sastanci 2 puta mesečno i to u drugoj i u četvrtoj nedelji meseca. Već je dogovoreno da će Izvođač		

ZAPISNIK SA SASTANKA



	dostavljati Mesečni izveštaj u prvoj nedelji u mesecu za prethodni mesec tako da bi se na tim sastancima (2 x mesečno) Investitora, Finansijera i Izvođača razgovaralo o Mesečnim izveštajima. Stručni Nadzor i predstavnici Investitora, finansijera i Izvođača treba na terenu da rešavaju tehničke probleme i detalje koji su suvišni na ovim sastancima. Izvođač će Mesečni izveštaj zbog obima dokumentacije dostavljati Investitoru i Finansijeru na USB. <u>Primedbe Investitora na dostavljeni Mesečni izveštaj</u> Po dogovoru u prvoj nedelji u mesecu Izveštaj za prethodni mesec. U svakom Mesečnom Izveštaju treba da bude: - Ažurirana dinamika određenih pozicija. - Finansijski trag odnosno koja je zadnja situacija ispostavljena u prethodnom mesecu (projektovano/planirano). - Pored trenutnih realizacija uvek bude prikazano planirano/izvedeno kako bi se video pravi napredak u prethodnom mesecu. Stručni nadzor je dao primedbu na Mesečni izveštaj da u ažuriranoj dinamici radova bude prikazana i dinamika resursa (radna snaga, mehanizacija i snabdevanje materijala) kako bi moglo da se uporedi postignuto/planirano.		
1.2	<u>Plaćanje</u> – Državni organi su rešili problem elektronskih faktura. Odblokirana su plaćanja i Izvođač je već primio 4 uplate.		
1.3	Radovi <u>Novi Sad – Lovćenac</u> - Aktuelna je II faza radova u stanici Novi Sad i u Partizanskoj ulici. - Zemljani radovi na donjem stroju od 77–80km iskopano 170,000 kubika. - Pripremljeno je 28,000 kubika materijala za nasip. - Sečenje stabala i čišćenje terena u okolinu mosta kod Vrbasa. - Skidanje humusa na 118km (podvožnjak). Očekuje se potpisivanje Ugovora sa Podizvođačima jer nema više primedbi. - Demontirano je 7,49km i do kraja nedelje 26.06. planirano da se završi sve što se tiče pragova. - Za donji stroj otvorenih 7 radnih površina. - Iskopano 3,04km odnosno ukupno 11900		

ZAPISNIK SA SASTANKA



	kubika. - Za nasip otvorenih 7 radnih površina. - nasuto je 1,79km odnosno ukupno 10900 kubika. Konstrukcije - Na 142km završeno iskopavanje jame. - Završeno iskopavanje 50m (most u Banatskoj). - Most na 152km je prošao Test integriteta šipa. <u>Azotara - Industrijski kolosek</u> Predstavница MGSI je 20.06. uputila odgovor na dopis vlasnika <i>Liber Blue group</i> gde je naglasila da jedan od koloseka koji pripada Azotari odnosno <i>Liber Blue group</i> pokriva trasu desno od koloseka prema Subotici i u dužini od 1,1km treba da se demontira. Projektom je predviđeno da se <i>Liber Blue group</i> omogući veza koju je imala u prethodnom periodu nakon izgradnje čitave pruge odnosno industrijski kolosek će ponovo biti priključen na Javnu železničku infrastrukturu. Stručni nadzor je naglasio da ljudstvo nije na potrebnom nivou i treba da se krene sa povećanjem broja ljudi. Sa materijalom (tucanik) se kasni. Izvođač je na nekih 20% i treba da ubrza. Stručni nadzor formira kancelariju u Vrbasu i Subotici.		
1.4	<u>Izmena tehnologije izgradnje 7 mostova</u> Izvođač je po instrukciji Stručnog nadzora dostavio dopunu na prethodnu varijaciju gde je detaljno analizirao i objasnio razloge za takvu varijaciju. Prema Stručnom nadzoru sve je pripremljeno što se tiče tehničke dokumentacije ali varijacija nije dostavljena u formi koja se traži, da se prikaže ušteda vremena, finansijske i ostale pogodnosti za Izvođača. <u>Urgencija - 2 mosta na kanalu Dunav-Tisa-Dunav</u> Vode Vojvodine su svu dokumentaciju prosledile Pokrajinskom sekretarijatu. Očekuje se odgovor od Pokrajinskog sekretarijata. Nakon dobijanja odgovora organizovati sastanak sa Voda Vojvodine, Lučkom kapetanijom, Projektantima i svim zainteresovanim stranama kako bi se došlo do rešenja. Tehničko rešenje mora da se prilagodi zahtevima Voda Vojvodine i Lučke kapetanije.		
	<u>Planiranje i realizacija objekata na kritičnom putu prioritet zbog postavljanja</u>		

ZAPISNIK SA SASTANKA



1.5	<u>gornjeg stroja i KM.</u> Izvođač radi na ažuriranju Generalnog dinamičkog plana koji će dostaviti do 26.06. Nakon toga će u određenim vremenskim intervalima dostavljati Dinamičke planove za objekte koji su na kritičnom putu. Trenutno imaju Dinamičke planove za 3 mosta (Banatska, Lošinska i Partizanska).		
1.6	MGSI – Ministar će održati sastanak 01.07. u Pokrajinskoj vladi u Novom Sadu u vezi arheologije (Zavod za zaštitu spomenika kultura).		
1.7	Prijava radova – Subotica Projektant će 23.06. dostaviti popunjenu Tabelu. Molba Izvođača da proces eksprorijacije bude brži jer direktno utiče na dinamiku radova.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.